

成績表 TEST CERTIFICATE

製品名称 PRODUCT NAME	電磁流量計 一体形 MAGNETIC FLOWMETER INTEGRAL TYPE	タグNo. TAG No.	=====
形名, MODEL	AXG200-GA000CA1AH222B-2JA21/GRL/SCT/L2		
手配 No. ORDER No.	2005534139-000020-0001	スタイル STYLE	S1
口径 SIZE	200 mm	計器番号 SERIAL No.	S5V203120
実流設定スパン FLOW TEST SPAN	0 - 2.000 m/s		

実流量検査 ACTUAL FLOW TEST 許容差 ACCURACY ±0.3% OF RATE

設定値 Q(%) [V(m/s)] SET FLOW VALUE	出力 OUTPUT		誤差 (% OF RATE) ERROR	流体温度 (°C) FLUID TEMP
	基準値 (m3/h) DESIRED	実測値 (m3/h) ACTUAL		
0.0 [0.00]	0.00	0.00	0.00	24.3
22.1 [0.44]	49.94	49.98	+0.08	24.2
51.1 [1.02]	115.56	115.57	+0.01	24.3
96.1 [1.92]	217.38	216.98	-0.18	24.3
=====	=====	=====	=====	=====
メータファクタ METER FACTOR	L	1.0060	H	0.9471

項目 ITEM		結果 RESULT	項目 ITEM		結果 RESULT
プロセス接続検査 PROCESS CONNECTION	ASME Class 150 フランジ形	良, GOOD	I/O1	電流出力検査 CURRENT OUTPUT	良, GOOD
	ASME Class 150 Flange Type		I/O2	パルス・ステータス出力検査 PULSE/STATUS OUTPUT	良, GOOD
配線口検査 CABLE ENTRY	ASME 1/2NPT めねじ	良, GOOD	I/O3	機能なし NO FUNCTION	=====
	ASME 1/2NPT Female Screw		I/O4	機能なし NO FUNCTION	=====
絶縁抵抗検査 INSULATION RESISTANCE TEST	(1)電源端子-接地端子 POWER TERM. to GND TERM.	良, GOOD	通信機能検査 COMMUNICATION		良, GOOD
	(2)電源端子-入出力端子 POWER TERM. to IN/OUT TERM.		表示器検査 DISPLAY		良, GOOD
	(3)接地端子-入出力端子 GND TERM. to IN/OUT TERM.	良, GOOD	漏洩検査 LEAK TEST		良, GOOD
	(4)入出力端子-入出力端子 IN/OUT TERM. to IN/OUT TERM.		外観検査 APPEARANCE		良・GOOD
耐電圧検査 WITHSTAND VOLTAGE TEST	(1)電源端子-接地端子 POWER TERM. to GND TERM.	良, GOOD			
	(2)電源端子-入出力端子 POWER TERM. to IN/OUT TERM.				

NOTES

日付 DATE	2019-01-25	室内温度、湿度 AMBIENT TEMP. & HUM.	22 °C & 68 %
検査者 INSPECTOR	LI DAIFEI	承認者 APPROVED BY	HUANG JIBIN HJB

