

2015

成績表 TEST CERTIFICATE

製品名称 PRODUCT NAME	電磁流量計 一体形 MAGNETIC FLOWMETER INTEGRAL TYPE	タグNo. TAG No.	=====
形名 MODEL	AXG150-GA000CA1AH222B-2JA21/GRL/SCT/L2		
手配 No. ORDER No.	2005534139-000010-0003	スタイル STYLE	S1
口径 SIZE	150 mm	計器番号 SERIAL No.	S5V203117
実流設定スパン FLOW TEST SPAN	0 - 2.000 m/s		

実流量検査 ACTUAL FLOW TEST 許容差 ACCURACY ±0.3% OF RATE

設定値 Q(%) [V(m/s)] SET FLOW VALUE	出力 OUTPUT		誤差 (% OF RATE) ERROR	流体温度 (°C) FLUID TEMP
	基準値 (m3/h) DESIRED	実測値 (m3/h) ACTUAL		
0.0 [0.00]	0.00	0.00	0.00	19.6
22.9 [0.46]	29.14	29.22	+0.27	19.6
49.9 [1.00]	63.45	63.51	+0.09	19.6
95.0 [1.90]	120.85	120.81	-0.03	19.6
=====	=====	=====	=====	=====
メータファクタ METER FACTOR	L	0.9360	H	0.8961

項目 ITEM	結果 RESULT	項目 ITEM	結果 RESULT
プロセス接続検査 PROCESS CONNECTION	良, GOOD	I/O1 電流出力検査 CURRENT OUTPUT	良, GOOD
		I/O2 パルス・ステータス出力検査 PULSE/STATUS OUTPUT	良, GOOD
配線口検査 CABLE ENTRY	良, GOOD	I/O3 機能なし NO FUNCTION	=====
		I/O4 機能なし NO FUNCTION	=====
絶縁抵抗検査 INSULATION RESISTANCE TEST	良, GOOD	(1)電源端子-接地端子 POWER TERM. to GND TERM. (2)電源端子-入出力端子 POWER TERM. to IN/OUT TERM. 100 MΩ, 500 V DC	通信機能検査 COMMUNICATION
		(3)接地端子-入出力端子 GND TERM. to IN/OUT TERM. (4)入出力端子-入出力端子 IN/OUT TERM. to IN/OUT TERM. 20 MΩ, 100 V DC or 125 V DC	表示器検査 DISPLAY
	良, GOOD	漏洩検査 LEAK TEST	良, GOOD
		外観検査 APPEARANCE	良・GOOD
耐電圧検査 WITHSTAND VOLTAGE TEST	良, GOOD	(1)電源端子-接地端子 POWER TERM. to GND TERM. (2)電源端子-入出力端子 POWER TERM. to IN/OUT TERM. 1400 V AC, 2 sec	

NOTES

日付 DATE	2019-01-27	室内温度・湿度 AMBIENT TEMP. & HUM.	22 °C & 63 %
検査者 INSPECTOR	LI LI	承認者 APPROVED BY	HUANG JIBIN HJB

YOKOGAWA ◆

QIC 01E21D02-01Z1
Ed3: Oct. 2018