

ACCANA

# 成績表 TEST CERTIFICATE

製品名称 PRODUCT NAME	電磁流量計 一体形 MAGNETIC FLOWMETER INTEGRAL TYPE	タグNo. TAG No.	=====
形名 MODEL	AXG150-GA000CA1AH222B-2JA21/GRL/SCT/L2		
手配 No. ORDER No.	2005534139-000010-0002	スタイル STYLE	S1
口径 SIZE	150 mm	計器番号 SERIAL No.	S5V203116
実流設定スパン FLOW TEST SPAN	0 - 2.000 m/s		

実流量検査 ACTUAL FLOW TEST 許容差 ACCURACY ±0.3% OF RATE

設定値 Q(%) [V(m/s)] SET FLOW VALUE	出力 OUTPUT		誤差 (% OF RATE) ERROR	流体温度 (°C) FLUID TEMP
	基準値 (m3/h) DESIRED	実測値 (m3/h) ACTUAL		
0.0 [0.00]	0.00	0.00	0.00	26.7
22.7 [0.45]	28.93	28.98	+0.17	26.5
48.3 [0.97]	61.45	61.50	+0.08	26.6
94.1 [1.88]	119.68	119.58	-0.08	26.7
=====	=====	=====	=====	=====
メータファクタ METER FACTOR	L	0.9410	H	0.8985

項目 ITEM	結果 RESULT	項目 ITEM	結果 RESULT
プロセス接続検査 PROCESS CONNECTION	ASME Class 150 フランジ形 ASME Class 150 Flange Type 良, GOOD	I/O1 電流出力検査 CURRENT OUTPUT	良, GOOD
配線口検査 CABLE ENTRY	ASME 1/2NPT めねじ ASME 1/2NPT Female Screw 良, GOOD	I/O2 パルス・ステータス出力検査 PULSE/STATUS OUTPUT	良, GOOD
絶縁抵抗検査 INSULATION RESISTANCE TEST	(1)電源端子-接地端子 POWER TERM. to GND TERM. (2)電源端子-入出力端子 POWER TERM. to IN/OUT TERM. 100 MΩ, 500 V DC	I/O3 機能なし NO FUNCTION	=====
		I/O4 機能なし NO FUNCTION	=====
	(3)接地端子-入出力端子 GND TERM. to IN/OUT TERM. (4)入出力端子-入出力端子 IN/OUT TERM. to IN/OUT TERM. 20 MΩ, 100 V DC or 125 V DC	通信機能検査 COMMUNICATION	良, GOOD
		表示器検査 DISPLAY	良, GOOD
耐電圧検査 WITHSTAND VOLTAGE TEST	(1)電源端子-接地端子 POWER TERM. to GND TERM. (2)電源端子-入出力端子 POWER TERM. to IN/OUT TERM. 1400 V AC, 2 sec	漏洩検査 LEAK TEST	良, GOOD
		外観検査 APPEARANCE	良, GOOD

NOTES

日付 DATE 2019-01-25 室内温度、湿度 AMBIENT TEMP. & HUM. 22 °C & 63 %

検査者 INSPECTOR JIANG QIANG 承認者 APPROVED BY HUANG JIBIN HJB

YOKOGAWA

QIC 01E21D02-01Z1  
Ed3: Oct. 2018