

成績表 TEST CERTIFICATE

製品名称 電磁流量計 一体形
PRODUCT NAME MAGNETIC FLOWMETER INTEGRAL TYPE

タグNo.
TAG No. =====

形名
MODEL AXG150-GA000CA1AH222B-2JF21/GRL/SCT/MC/L2

手配 No.
ORDER No. 2010210197-000010-0002

スタイル
STYLE S1

口径
SIZE 150 mm

計器番号
SERIAL No. S52106852

実流設定スパン
FLOW TEST SPAN 0 - 2.000 m/s

実流量検査 許容差
ACTUAL FLOW TEST ACCURACY ±0.3% OF RATE

設定値 Q(%) [V(m/s)] SET FLOW VALUE	出力 OUTPUT		誤差 (% OF RATE) ERROR	流体温度 (°C) FLUID TEMP
	基準値 (m3/h) DESIRED	実測値 (m3/h) ACTUAL		
0.0 [0.00]	0.00	0.00	0.00	25.3
23.6 [0.47]	30.01	30.03	+0.07	25.3
50.6 [1.01]	64.35	64.37	+0.03	25.3
99.0 [1.98]	126.00	125.83	-0.13	25.3
=====	=====	=====	=====	=====
メータファクタ METER FACTOR	L 0.9843	H 0.9417		

項目 ITEM		結果 RESULT	項目 ITEM		結果 RESULT
プロセス接続検査 PROCESS CONNECTION	ASME Class 150 フランジ形	良, GOOD	I/O1	電流出力検査 CURRENT OUTPUT	良, GOOD
	ASME Class 150 Flange Type		I/O2	パルス・ステータス出力検査 PULSE/STATUS OUTPUT	良, GOOD
配線口検査 CABLE ENTRY	ASME 1/2NPT めねじ	良, GOOD	I/O3	ステータス入力検査 STATUS INPUT	良, GOOD
	ASME 1/2NPT Female Screw		I/O4	パルス・ステータス出力検査 PULSE/STATUS OUTPUT	良, GOOD
絶縁抵抗検査 INSULATION RESISTANCE TEST	(1)電源端子ー接地端子 POWER TERM. to GND TERM.	良, GOOD	通信機能検査 COMMUNICATION		良, GOOD
	(2)電源端子ー入出力端子 POWER TERM. to IN/OUT TERM.		表示器検査 DISPLAY		良, GOOD
	100 MΩ, 500 V DC	良, GOOD	漏洩検査 LEAK TEST		良, GOOD
	(3)接地端子ー入出力端子 GND TERM. to IN/OUT TERM.		外観検査 APPEARANCE		良, GOOD
耐電圧検査 WITHSTAND VOLTAGE TEST	(4)入出力端子ー入出力端子 IN/OUT TERM. to IN/OUT TERM.	良, GOOD			
	20 MΩ, 100 V DC or 125 V DC				
耐電圧検査 WITHSTAND VOLTAGE TEST	(1)電源端子ー接地端子 POWER TERM. to GND TERM.	良, GOOD			
	(2)電源端子ー入出力端子 POWER TERM. to IN/OUT TERM.				
1400 V AC, 2 sec					

NOTES

日付
DATE 2024-12-26

室内温度、湿度
AMBIENT TEMP. & HUM. 20 °C & 65 %

検査者
INSPECTOR LI LI

承認者
APPROVED BY WU XUEYAN

WXY