

成績表 TEST CERTIFICATE

製品名称 電磁流量計 一体形
PRODUCT NAME MAGNETIC FLOWMETER INTEGRAL TYPE

タグNo. TAG No. =====

形名 MODEL AXG150-GA000CA1AH222B-2JF21/GRL/SCT/MC/L2

手配 No. ORDER No. 2010210197-000010-0001

スタイル STYLE S1

口径 SIZE 150 mm

計器番号 SERIAL No. S52106851

実流設定スパン FLOW TEST SPAN 0 - 2.000 m/s

実流量検査

ACTUAL FLOW TEST

許容差

ACCURACY

±0.3% OF RATE

設定値 Q(%) [V(m/s)] SET FLOW VALUE	出力 OUTPUT		誤差 (% OF RATE) ERROR	流体温度 (°C) FLUID TEMP
	基準値 (m3/h) DESIRED	実測値 (m3/h) ACTUAL		
0.0 [0.00]	0.00	0.00	0.00	24.3
23.4 [0.47]	29.75	29.81	+0.20	24.2
50.7 [1.01]	64.48	64.50	+0.03	24.2
95.0 [1.90]	120.83	120.74	-0.07	24.3
=====	=====	=====	=====	=====
メータファクタ METER FACTOR		L 0.9820	H 0.9388	

項 目 ITEM		結果 RESULT	項 目 ITEM		結果 RESULT
プロセス接続検査 PROCESS CONNECTION	ASME Class 150 フランジ形	良, GOOD	I/O1	電流出力検査 CURRENT OUTPUT	良, GOOD
	ASME Class 150 Flange Type		I/O2	パルス・ステータス出力検査 PULSE/STATUS OUTPUT	
配線口検査 CABLE ENTRY	ASME 1/2NPT めねじ	良, GOOD	I/O3	ステータス入力検査 STATUS INPUT	良, GOOD
	ASME 1/2NPT Female Screw		I/O4	パルス・ステータス出力検査 PULSE/STATUS OUTPUT	
絶縁抵抗検査 INSULATION RESISTANCE TEST	(1)電源端子－接地端子 POWER TERM. to GND TERM.	良, GOOD	通信機能検査 COMMUNICATION		良, GOOD
	(2)電源端子－入出力端子 POWER TERM. to IN/OUT TERM. 100 MΩ, 500 V DC		表示器検査 DISPLAY		
	(3)接地端子－入出力端子 GND TERM. to IN/OUT TERM.	良, GOOD	漏洩検査 LEAK TEST		良, GOOD
	(4)入出力端子－入出力端子 IN/OUT TERM. to IN/OUT TERM. 20 MΩ, 100 V DC or 125 V DC		外観検査 APPEARANCE		
耐電圧検査 WITHSTAND VOLTAGE TEST	(1)電源端子－接地端子 POWER TERM. to GND TERM. (2)電源端子－入出力端子 POWER TERM. to IN/OUT TERM. 1400 V AC, 2 sec	良, GOOD			

NOTES

日付 DATE 2025-01-03

室内温度・湿度 AMBIENT TEMP. & HUM. 19 °C & 62 %

検査者 INSPECTOR XU BINGJIE

承認者 APPROVED BY WU XUEYAN

WXY