ANEXO 2

Catastro de infraestructuras del PSAH y Voluntarios

RCA N°182/2026

1. Sistema Soncor

(p) Pozos para los cuales la RCA N°182/2026 establece monitoreo continuo; sin embargo, al término del período de reporte del presente PSAH, la frecuencia de medición aún corresponde a monitoreo mensual.

Identificación	Tipo	Coordenadas UTM WGS 1984(19S)		Cota PuntoReferencia (m.s.n.m WGS84)	Variable / Parámetro	Frecuencia
		Norte	Este			
L1-6	Pozo	7416216,464	589607,275	2301,384	Nivel	Mensual
					Calidad A	Trimestral
L1-7	Pozo	7416377,660	587729,780	2301,458	Nivel (PAT)[1]	Mensual
L1-8	Pozo	7416079,590	584706,270	2301,307	Nivel	Continuo(p)[2]
L1-9	Pozo	7417742,330	587632,210	2301,037	Nivel	Continuo(p)
L1-10	Pozo	7417519,370	587382,180	2301,598	Nivel (PAT)	Continuo(p)
L1-11	Pozo	7417156,520	584692,920	2301,609	Nivel (PAT)	Continuo(p)
L1-12	Pozo	7417177,420	584274,720	2301,334	Nivel (PAT)	Continuo(p)
L1-13	Pozo	7416803,940	584879,540	2301,414	Nivel	Continuo(p)
L1-14	Pozo	7416826,930	584228,120	2301,392	Nivel (PAT)	Continuo(p)
L1-15	Pozo	7418751,860	586572,230	2301,735	Nivel (PAT)	Continuo(p)
L1-16	Pozo	7418741,730	586100,990	2301,552	Nivel	Continuo(p)
L2-7	Pozo	7415628,865	593776,834	2323,717	Nivel (PAT)[3]	Mensual
L2-8	Pozo	7416184,713	590828,172	2303,138	Nivel	Mensual
L2-9	Pozo	7414388,913	586444,888	2301,344	Nivel	Continuo
L2-10	Pozo	7415103,769	587393,930	2300,721	Nivel	Mensual
L2-11	Pozo	7412578,239	586094,558	2301,452	Nivel (PAT)	Mensual
L2-12	Pozo	7411424,437	584748,210	2301,040	Nivel	Mensual
L2-13	Pozo	7412988,932	584841,100	2300,931	Nivel	Mensual
L2-14	Pozo	7410995,844	581183,370	2301,342	Nivel	Mensual
L2-15	Pozo	7414216,521	587447,081	2301,408	Nivel	Mensual
L2-16	Pozo	7415088,337	586220,866	2301,232	Nivel	Continuo
L2-17	Pozo	7414013,153	584891,715	2300,633	Nivel	Mensual
L2-18	Pozo	7416049,211	583665,360	2301,101	Nivel (PAT)	Mensual
L2-19	Pozo	7416047,043	583117,577	2301,184	Nivel (PAT)	Mensual
L2-20	Pozo	7414991,083	580892,428	2301,263	Nivel	Mensual
L2-21	Pozo	7414623,106	587351,836	2301,218	Nivel	Mensual
L2-22	Pozo	7416018,439	584095,055	2301,255	Nivel (PAT)	Continuo(p)
L2-23	Pozo	7415762,074	586243,782	2301,159	Nivel	Continuo
L2-24	Pozo	7415372,734	585261,402	2300,618	Nivel	Continuo(p)
L7-10	Pozo	7420010,683	586780,317	2301,644	Nivel	Continuo(p)
L7-11	Pozo	7419861,277	586521,818	2301,501	Nivel (PAT)	Continuo(p)
L7-12	Pozo	7419493,444	583933,513	2301,489	Nivel	Continuo(p)
L7-13	Pozo	7422455	594116	N/A	Nivel (PAT)	Mensual
L7-14	Pozo	7422403	592287	N/A	Nivel (PAT)	Mensual
L7-6	Pozo	7422551,972	595207,429	2347,511	Nivel	Mensual
L7-7	Pozo	7422842,987	589093,503	2305,543	Nivel	Mensual
P1-1	Pozo	7414806,511	584113,586	2300,981	Nivel	Continuo
P1-2	Pozo	7414914,368	584160,132	2300,561	Nivel	Continuo
P1-3	Pozo	7415116,899	584260,371	2300,848	Nivel	Continuo
P1-4	Pozo	7415196,067	584319,069	2300,638	Nivel	Continuo
P1-5	Pozo	7415371,581	584435,036	2300,868	Nivel	Continuo
P1-6	Pozo	7415521,186	584559,999	2300,951	Nivel	Continuo
P1-7	Pozo	7415711,362	584675,850	2301,011	Nivel	Continuo

[1] Al activarse el PAT, la frecuencia de monitoreo manual hidrogeológico en las estaciones asociadas aumenta de una vez al mes a dos veces al mes para todo sistema/sector.

[2] Toda medición continua de nivel considerada en la RES 182/2026 incluye una medición manual mensual.

[3] Corresponde a pozo indicador del PAT en el Sistema Vegetación Borde Este.

Identificación	Tipo	Coordenadas UTM WGS 1984(19S)		Cota PuntoReferencia (m.s.n.m WGS84)	Variable / Parámetro	Frecuencia
		Norte	Este			
P2-1	Pozo	7414518,185	586394,922	2301,185	Nivel	Continuo
P2-2	Pozo	7414712,530	586329,183	2301,133	Nivel	Continuo
P2-3	Pozo	7414892,183	586271,530	2301,025	Nivel	Continuo
P2-4	Pozo	7415282,237	586212,913	2301,235	Nivel	Continuo
P2-5	Pozo	7415498,325	586219,673	2301,118	Nivel	Continuo
1027	Pozo	7424644,585	589797,122	2308,776	Nivel	Continuo(p)
L1-1	Pozo	7421793,675	599847,361	2409,660	Nivel	Mensual
L1-2	Pozo	7420524,988	596153,540	2359,445	Nivel	Mensual
L1-3[4]	Pozo	7418707,925	593724,574	2327,730	Nivel	Mensual
L1-4	Pozo	7416184,622	588137,906	2300,800	Nivel	Mensual
					Calidad A	Trimestral
L1-5	Pozo	7415017,402	584234,489	2300,290	Nivel (PAT)	Mensual
					Calidad A	Trimestral
L7-1	Pozo	7426657,160	599732,771	2409,614	Nivel	Mensual
L7-2	Pozo	7425182,289	597177,199	2369,328	Nivel	Mensual
L7-3	Pozo	7422583,154	591858,282	2314,822	Nivel	Mensual
					Calidad A	Trimestral
L7-4	Pozo	7422857,859	588645,262	2303,120	Nivel (PAT)	Continuo
L7-5	Pozo	7420404,72	583851,594	2300,811	Nivel	Continuo(p)
L2-2	Pozo	7416112,697	599286,653	2418,497	Nivel	Mensual
L2-3	Pozo	7415774,084	596808,823	2366,941	Nivel	Mensual
					Calidad A	Trimestral
L2-4	Pozo	7414608,959	591850,742	2304,882	Nivel	Mensual
					Calidad A	Trimestral
L2-5	Pozo	7414004,436	588272,055	2300,529	Nivel	Mensual
					Calidad A	Trimestral
L2-6 (SOPM-7)	Pozo	7412045,647	583567,766	2300,668	Nivel (PAT)	Mensual
					Calidad A	Trimestral
SOPM-13	Pozo	7413064,805	583766,435	2300,940	Nivel (PAT)	Mensual
SOPM-14	Pozo	7414053,452	583989,190	2300,622	Nivel (PAT)	Mensual
					Calidad A	Trimestral
GD-01	Pozo	7414650,915	584086,177	2300,235	Nivel	Mensual
2021	Pozo	7414638,576	577629,337	2300,637	Nivel	Continuo
L1-G4 Reglilla[5]	Reglilla	7414816,878	585209,911	2300,165	Nivel	Mensual
L1-G4 Pozo	Reglilla	7414816,621	585210,673	2300,141	Nivel	Continuo[6]
					Calidad A	Trimestral
L2-23	Reglilla	7415762	586244	N/A	Nivel	Continuo[7]
L7-G2 Reglilla[8]	Reglilla	7422647,339	588065,183	2301,796	Nivel	Mensual

[4] El pozo L1-3 se reconstruyó durante el año 2012, dado que el original fue tapado por un aluvión. Esta situación fue informada a través del Informe PSAH N° 11 el mismo año 2012, dado que el nuevo pozo (ubicado en el mismo sector del pozo original) supone una pequeña variación de las coordenadas de ubicación y de la cota del punto de referencia. La diferencia entre la cota del punto de referencia del pozo destruido por el aluvión de 2012 y la del pozo de reemplazo es de 0,183 metros

[5] Sector en que se ubica reglilla L1-G4 se encuentra seco. Se cambia frecuencia de medición continua (RCA 226/2006) a medición mensual. Se incluye pozo aledaño (L1-G4 Pozo) con medición de nivel continua.

[6] Para todas las reglillas en las que se realice medición continua de nivel, se medirá, además, el nivel con frecuencia mensual.

[7] Se emplazará en zona con columna de agua mayor a 50 cm. Además, para todas las reglillas en las que se realice medición continua de nivel, se medirá, además, el nivel con frecuencia mensual.

[8] Las coordenadas mostradas en la tabla corresponden a la infraestructura repuesta, ya que la original se encontró

Identificación	Tipo	Coordenadas UTM WGS 1984(19S)		Cota PuntoReferencia (m.s.n.m WGS84)	Variable / Parámetro	Frecuencia
		Norte	Este			
L7-G2 B	Reglilla	7422647	588065	N/A	Nivel	Continuo
Barros Negros	Reglilla	7416975,777	585802,725	2300,380	Nivel	Mensual[9]
Barros Negros B	Reglilla	7416938	585884	N/A	Nivel	Continuo
					Calidad B	Trimestral
Reglilla Barros Negros CONAF	Reglilla	7416990,132	585823,712	2300,862	Nivel	Mensual
					Calidad B	Trimestral
Reglilla Chaxa	Reglilla	7419630,863	585209,976	2301,208	Nivel	Mensual [10]
Reglilla ChaxaB	Reglilla	7420060	585060	N/A	Nivel	Continuo
					Calidad B	Trimestral
Reglilla Chaxa CONAF[11]	Reglilla	7419626,964	585233,081	2300,699	Nivel	Continuo
					Calidad B	Trimestral
Cola de Pez	Reglilla	7416270	585700	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad B	Trimestral
DS1	Reglilla	7413796	587261	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad B	Trimestral
DS2	Reglilla	7413437	587562	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad B	Trimestral
DS3	Reglilla	7413756	587432	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad B	Trimestral
DS4	Reglilla	7413324	587540	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad B	Trimestral
Reglilla Puilar	Reglilla	7422497,026	587947,438	2301,766	Nivel	Mensual[12]
Reglilla PuilarB	Reglilla	7422497,026	587947,438	2301,766	Nivel	Continuo
					Calidad B	Trimestral
Reglilla Puilar CONAF	Reglilla	7422502,187	587940,752	2302,158	Nivel	Mensual
					Calidad B	Trimestral
Puilar CP	Reglilla	7422526	587276	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad B	Trimestral

caída durante el monitoreo del segundo semestre 2021 (informado en el informe PSAH Nº 30, PSAH N°31, PSAH N°32 y PSAH N°33) destacar que durante el PSAH N°32 se reportó una cota de elevación igual a 2301,963 sin embargo esta cota corresponde a un error de tipeo, la elevación correcta es de 2301,796 m.s.n.m.

[9] En RCA 226/2006 se comprometió la medición de nivel continua en reglilla Barros Negros, pero dado que no está emplazada en un sector con una columna de agua mayor a 50 cm, se cambia frecuencia de medición a mensual y se complementa con reglilla Barros Negros B, la cual se ubicará en zona cercana, por lo que las coordenadas son referenciales.

[10] En RCA 226/2006 se comprometió la medición de nivel continua en reglilla Chaxa, pero dado que no está emplazada en un sector con una columna de agua mayor a 50 cm, se cambia frecuencia de medición a mensual y se complementa con reglilla Chaxa B, la cual se ubicará en zona cercana, por lo que las coordenadas son referenciales.

[11] Las coordenadas mostradas en la tabla corresponden a la infraestructura repuesta, ya que la original se encontró caída durante el monitoreo del primer semestre 2021 (informado en el informe PSAH N.º 29).

[12] En RCA 226/2006 se comprometió la medición de nivel continua en reglilla Puilar, pero dado que no está emplazada en un sector con una columna de agua mayor a 50 cm, se cambia frecuencia de medición a mensual y se complementa con reglilla Puilar B, la cual se ubicará en zona cercana, por lo que las coordenadas son referenciales.

Identificación	Tipo	Coordenadas UTM WGS 1984(19S)		Cota PuntoReferencia (m.s.n.m WGS84)	Variable / Parámetro	Frecuencia
		Norte	Este			
Reglilla Burro Muerto	Reglilla	7424265,027	584156,079	2301,600	Nivel	Mensual[13]
Reglilla Burro Muerto B	Reglilla	7424231	584210	N/A	Nivel	Continuo
					Calidad B	Trimestral
Reglilla Burro Muerto CONAF[14]	Reglilla	7424262,130	584154,081	2301,625	Nivel	Mensual
					Calidad B	Trimestral
L7-G1	Reglilla	7418821,784	585706,581	2300,500	Nivel	Mensual[15]
L7-G1 B	Reglilla	7418709	585921	N/A	Nivel	Continuo(p)
					Calidad B	Trimestral
Puente San Luis	Reglilla	7424281,174	584141,109	2301,920	Nivel	Mensual
Puente San Luis B	Reglilla	7424316	584126	2301,740	Nivel	Continuo
Zona de Inundación II	Reglilla	7416567	586915	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad B	Trimestral
Zona de Inundación II	Reglilla	7416567	586915	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad B	Trimestral
RC-1[16]	Pozo	7418722,684	585667,119	2301,290	Nivel	Continuo(p)
RC-2	Pozo	7418806,692	585190,752	2301,520	Nivel (PAT)	Continuo(p)
RC-3	Pozo	7418891,062	584692,245	2301,690	Nivel (PAT)	Continuo(p)
RC-4	Pozo	7418973,515	584205,221	2301,790	Nivel (PAT)	Continuo(p)
RC-5	Pozo	7419052,710	583702,710	2301,640	Nivel (PAT)	Continuo(p)
RC-6	Pozo	7419629,187	583815,200	2301,600	Nivel (PAT)	Continuo(p)
RC-7	Pozo	7417527,959	583752,413	2301,390	Nivel (PAT)	Continuo(p)
CARV-01 (CAV-10) [17]	Pozo	7419305,21	591018,673	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad B	Mensual
CARV-02 (CAV-10)	Pozo	7417067,06	591986,685	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad B	Mensual
CARV-03 (CAV-10)	Pozo	7417078,98	591131,234	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad B	Mensual
CARV-05 (CAV-10)	Pozo	7418103,41	590671,208	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad B	Mensual
CARV-07 (CAV-10)	Pozo	7415893,93	591664,28	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad B	Mensual
CARV-08 (CAV-10)	Pozo	7418522,94	590795,096	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad B	Mensual

[13] En RCA 226/2006 se comprometió la medición de nivel continua en reglilla Burro Muerto, pero dado que no está emplazada en un sector con una columna de agua mayor a 50 cm, se cambia frecuencia de medición a mensual y se complementa con reglilla Burro Muerto B, la cual se ubicará en zona cercana, por lo que las coordenadas son referenciales.

[14] Las coordenadas mostradas en la tabla corresponden a la infraestructura repuesta, ya que, la original se encontró caída durante el monitoreo del primer semestre 2022, lo que se informó en el informe PSAH N°31.

[15] En RCA 226/2006 se comprometió la medición de nivel continua en reglilla L7-G1, pero dado que no está emplazada en un sector con una columna de agua mayor a 50 cm, se cambia frecuencia de medición a mensual y se complementa con reglilla L7-G1 B, la cual se ubicará en zona cercana, por lo que las coordenadas son referenciales.

[16] Los pozos RC-1, RC-2, RC-3, RC-4, RC-5, RC-6 y RC-7 reemplazaron a las calicatas C1 a C7 según fuera informado en Informe Nº8 del PSAH. Las coordenadas presentadas corresponden a aquellas presentadas en el Informe N°8 del PSAH transformadas a DATUM WGS- 1984.

[17] Los pozos CARV corresponden al Compromiso Ambiental Voluntario “Monitoreo Hidrogeológico de Vegas de Carvajal” (CAV-10), incluyen la medición manual mensual y la instalación de sensores con búsqueda de datos cada 6 meses, junto con un análisis unitario isotópico de deuterio y oxígeno-18.

Identificación	Tipo	Coordenadas UTM WGS 1984(19S)		Cota PuntoReferencia (m.s.n.m WGS84)	Variable / Parámetro	Frecuencia
		Norte	Este			
CARV-09 (CAV-10)	Pozo	7417701,46	591238,097	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad B	Mensual
CARV-10 (CAV-10)	Pozo	7418276,31	591647,216	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad B	Mensual
CARV-11 (CAV-10)	Pozo	7418178,06	591063,885	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad B	Mensual
CARV-12 (CAV-10)	Pozo	7417906,04	589557,372	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad B	Mensual
CARV-13 (CAV-10)	Pozo	7418337,49	591924,872	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad B	Mensual
CARV-15 (CAV-10)	Pozo	7416517,18	589992,941	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad B	Mensual
CARV-17 (CAV-10)	Pozo	7417689,73	592251,117	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad B	Mensual
E. Puente San Luis	E. Aforo	7424268,999	584148,170	2301,665	Caudal	Continuo
					Calidad A	Trimestral
					Topobatimetría	Anual
E. Barros Negros A(B.N)	E. Aforo	7419414,100	585318,180	N/A	Caudal	Mensual
					Calidad A	Trimestral
					Topobatimetría	Anual
Aforo Barros Negros - Cola de Pez	E. Aforo	7416265	585803	N/A	Caudal	Mensual
					Calidad A	Trimestral
					Topobatimetría	Anual
Aforo Barros Negros - Salida Barros Negros	E. Aforo	7414916	587183	N/A	Caudal	Mensual
					Calidad A	Trimestral
					Topobatimetría	Anual
Aforo Barros Negros Sur[18]	E. Aforo	7415667	586713	N/A	Caudal	Mensual
					Calidad A	Trimestral
					Topobatimetría	Anual
Aforo Desborde Sureste Puilar	E. Aforo	7422270	587504	N/A	Caudal	Mensual
					Calidad A	Trimestral
					Topobatimetría	Anual
Aforo Desborde Suroeste Puilar	E. Aforo	7422312	587361	N/A	Caudal	Mensual
					Calidad A	Trimestral
					Topobatimetría	Anual
Aforo Entrada Chaxa	E. Aforo	7420246	585025	N/A	Caudal	Mensual
					Calidad A	Trimestral
					Topobatimetría	Anual
Aforo Naciente Puilar	E. Aforo	7422739	588162	N/A	Caudal	Mensual
					Calidad A	Trimestral
					Topobatimetría	Anual
Aforo Entrada Barros Negros	E. Aforo	7417817	585783	N/A	Caudal	Mensual
					Calidad A	Trimestral
					Topobatimetría	Anual

[18] Reemplaza a Aforo Barros Negros – Desborde Sur propuesto en el PSAH del EIA y de la Adenda. Este nuevo aforo se encuentra fuera de la Reserva Nacional Los Flamencos.

Identificación	Tipo	Coordenadas UTM WGS 1984(19S)		Cota PuntoReferencia (m.s.n.m WGS84)	Variable / Parámetro	Frecuencia
		Norte	Este			
AC-1[19]	E. Aforo	587450	7423640	N/A	Caudal	Trimestral
					pH, T, CE	Trimestral
					Cl^-, HCO_3^-, CO_3^{2-}, SO_4^{2-}, NO_3^-, Ca^{2+}, Na^+, K^+, Mg^{2+}, As, SDT	Semestral
					Topobatimetría	Trimestral
AC-2	E. Aforo	588190	7422140	N/A	Caudal	Trimestral
					pH, T, CE	Trimestral
					Cl^-, HCO_3^-, CO_3^{2-}, SO_4^{2-}, NO_3^-, Ca^{2+}, Na^+, K^+, Mg^{2+}, As, SDT	Semestral
					Topobatimetría	Trimestral
AC-3[20]	E. Aforo	589010	7421630	N/A	Caudal	Trimestral
					pH, T, CE	Trimestral
					Cl^-, HCO_3^-, CO_3^{2-}, SO_4^{2-}, NO_3^-, Ca^{2+}, Na^+, K^+, Mg^{2+}, As, SDT	Semestral
					Topobatimetría	Trimestral
AC-4	E. Aforo	589080	7421360	N/A	Caudal	Trimestral
					pH, T, CE	Trimestral
					Cl^-, HCO_3^-, CO_3^{2-}, SO_4^{2-}, NO_3^-, Ca^{2+}, Na^+, K^+, Mg^{2+}, As, SDT	Semestral
					Topobatimetría	Trimestral
AC-5	E. Aforo	589600	7420560	N/A	Caudal	Trimestral
					pH, T, CE	Trimestral
					Cl^-, HCO_3^-, CO_3^{2-}, SO_4^{2-}, NO_3^-, Ca^{2+}, Na^+, K^+, Mg^{2+}, As, SDT	Semestral
					Topobatimetría	Trimestral
AC-6	E. Aforo	589650	7420280	N/A	Caudal	Trimestral
					pH, T, CE	Trimestral
					Cl^-, HCO_3^-, CO_3^{2-}, SO_4^{2-}, NO_3^-, Ca^{2+}, Na^+, K^+, Mg^{2+}, As, SDT	Semestral
					Topobatimetría	Trimestral
AC-7	E. Aforo	589750	7420280	N/A	Caudal	Trimestral
					pH, T, CE	Trimestral

[19] Los puntos AC-1, AC-2, AC-3, AC-4, AC-5, AC-6, AC-7,AC-8,AC-9,AC-10,AC-11,AC-12,AC-13,AC-14,AC-15,AC-16 corresponden el PAF de Talabre. Son puntos potenciales y sus coordenadas son referenciales, además incluyen una toma de muestra única de Deuterio y Oxígeno-18.

[20] AC-3 corresponde a un punto de monitoreo revisado, en el que se puso definir una sección en que se podrían realizar los 4 parámetros.

Identificación	Tipo	Coordenadas UTM WGS 1984(19S)		Cota PuntoReferencia (m.s.n.m WGS84)	Variable / Parámetro	Frecuencia
		Norte	Este			
					Cl^-, HCO_3^-, CO_3^{2-}, SO_4^{2-}, NO_3^-, Ca^{2+}, Na^+, K^+, Mg^{2+}, As, SDT	Semestral
					Topobatimetría	Trimestral
AC-8	E. Aforo	589720	7419640	N/A	Caudal	Trimestral
					pH, T, CE	Trimestral
					Cl^-, HCO_3^-, CO_3^{2-}, SO_4^{2-}, NO_3^-, Ca^{2+}, Na^+, K^+, Mg^{2+}, As, SDT	Semestral
					Topobatimetría	Trimestral
AC-9	E. Aforo	589780	7419420	N/A	Caudal	Trimestral
					pH, T, CE	Trimestral
					Cl^-, HCO_3^-, CO_3^{2-}, SO_4^{2-}, NO_3^-, Ca^{2+}, Na^+, K^+, Mg^{2+}, As, SDT	Semestral
					Topobatimetría	Trimestral
AC-10	E. Aforo	589930	7419170	N/A	Caudal	Trimestral
					pH, T, CE	Trimestral
					Cl^-, HCO_3^-, CO_3^{2-}, SO_4^{2-}, NO_3^-, Ca^{2+}, Na^+, K^+, Mg^{2+}, As, SDT	Semestral
					Topobatimetría	Trimestral
AC-11 [21]	E. Aforo	590050	7418780	N/A	Caudal	Trimestral
					pH, T, CE	Trimestral
					Cl^-, HCO_3^-, CO_3^{2-}, SO_4^{2-}, NO_3^-, Ca^{2+}, Na^+, K^+, Mg^{2+}, As, SDT	Semestral
					Topobatimetría	Trimestral
AC-12	E. Aforo	589970	7418500	N/A	Caudal	Trimestral
					pH, T, CE	Trimestral
					Cl^-, HCO_3^-, CO_3^{2-}, SO_4^{2-}, NO_3^-, Ca^{2+}, Na^+, K^+, Mg^{2+}, As, SDT	Semestral
					Topobatimetría	Trimestral
AC-13	E. Aforo	590090	7418140	N/A	Caudal	Trimestral
					pH, T, CE	Trimestral
					Cl^-, HCO_3^-, CO_3^{2-}, SO_4^{2-}, NO_3^-, Ca^{2+}, Na^+, K^+, Mg^{2+}, As, SDT	Semestral
					Topobatimetría	Trimestral

[21] AC-11, AC-12. AC-15, AC-16 son puntos de monitoreo visitado, en los cuales no se pudo identificar una sección que permita la medición de caudal. La definición de puntos será definida luego de la visita.

Identificación	Tipo	Coordenadas UTM WGS 1984(19S)		Cota PuntoReferencia (m.s.n.m WGS84)	Variable / Parámetro	Frecuencia
		Norte	Este			
AC-14	E. Aforo	590100	7417400	N/A	Caudal	Trimestral
					pH, T, CE	Trimestral
					Cl^-, HCO_3^-, CO_3^{2-}, SO_4^{2-}, NO_3^-, Ca^{2+}, Na^+, K^+, Mg^{2+}, As, SDT	Semestral
					Topobatimetría	Trimestral
AC-15	E. Aforo	590090	7416670	N/A	Caudal	Trimestral
					pH, T, CE	Trimestral
					Cl^-, HCO_3^-, CO_3^{2-}, SO_4^{2-}, NO_3^-, Ca^{2+}, Na^+, K^+, Mg^{2+}, As, SDT	Semestral
					Topobatimetría	Trimestral
AC-16	E. Aforo	590100	7416440	N/A	Caudal	Trimestral
					pH, T, CE	Trimestral
					Cl^-, HCO_3^-, CO_3^{2-}, SO_4^{2-}, NO_3^-, Ca^{2+}, Na^+, K^+, Mg^{2+}, As, SDT	Semestral
					Topobatimetría	Trimestral
					Caudal	Trimestral
E. Chaxa	E. Meteorológica	7424240,320	583530,010	N/A	Dv, Ev, HR, PA, Pp, RG, T, VV	Continuo
MULLAY-1	Pozo Bombeo	7422645,060	599918,950	2404,737	Nivel	Mensual
					Calidad C	Trimestral
					Volumen	Mensual
ALLANA	Pozo Bombeo	7414838,020	598957,610	2403,970	Nivel	Mensual
					Calidad C	Trimestral
					Volumen	Mensual
Laguna Barros Negros [22]	Laguna[23]	N/A	N/A	N/A	Batimetría	5 años
					Seguimiento Volumétrico (3D)	Mensual
					Superficie Topográfica (RTK)	5 años
					Superficie Imagen	Trimestral
Laguna Chaxa	Laguna	N/A	N/A	N/A	Batimetría	5 años
					Seguimiento Volumétrico (3D)	Mensual
					Superficie Topográfica (RTK)	5 años
					Superficie Imagen	Trimestral
Laguna Puilar	Laguna	N/A	N/A	N/A	Batimetría	5 años
					Seguimiento Volumétrico (3D)	Mensual

[22] Considerando 12.2 letra b), RCA 182/2026, la cual aplica para los cuerpos lagunares de: Barros Negros, Chaxa, Puilar, Salada, Saladita, La Punta y La Brava.

[23] Se elimina medición Superficie Estacas. Se aumenta la frecuencia (de anual a 4 veces al año) de medición mediante imágenes satelitales y se incorpora volumen lacustre.

Identificación	Tipo	Coordenadas UTM WGS 1984(19S)		Cota PuntoReferencia (m.s.n.m WGS84)	Variable / Parámetro	Frecuencia
		Norte	Este			
					Superficie Topográfica (RTK)	5 años
					Superficie Imagen	Trimestral
GNSS-08[24] (CAV 08)	GNSS	7413736,77	577571,70	N/A	Deformación	Mensual

[24] Las mediciones de deformación con GNSS responden al Compromiso Ambiental Voluntario 08 “Diseño e implementación de red de monitoreo in situ de deformación del terreno en el Salar de Atacama”. Al término de la fecha de reporte no se han instalado por lo que sus coordenadas son referenciales.

2. Sistema Aguas de Quelana

(p) Pozos para los cuales la RCA N°182/2026 establece monitoreo continuo; sin embargo, al término del período de reporte del presente PSAH, la frecuencia de medición aún corresponde a monitoreo mensual.

Identificación	Tipo	Coordenadas UTM WGS 1984 (19S)			Variable / parámetro	Frecuencia
		Norte	Este	Cota Punto Referencia (m.s.n.m)		
L2-28	Pozo	7412131,545	594586,003	2320,697	Nivel (PAT)	Continuo
L4-17	Pozo	7405962,952	595169,370	2309,002	Nivel (PAT)	Mensual
L3-5	Pozo	7409547,425	593776,023	2304,836	Nivel (PAT)	Continuo
L3-6	Pozo	7409554,854	593121,381	2303,530	Nivel	Continuo
L3-8	Pozo	7409579,481	591523,726	2302,089	Nivel	Continuo(p)
L3-9	Pozo	7409573,464	591314,033	2301,643	Nivel (PAT)	Continuo
L3-10	Pozo	7409577,912	591215,465	2301,612	Nivel	Continuo
L3-11	Pozo	7409581,799	591057,158	2301,707	Nivel	Continuo
L3-12	Pozo	7409581,413	590857,315	2301,858	Nivel	Continuo(p)
L3-13	Pozo	7409571,532	590538,578	2301,580	Nivel	Continuo
L3-14	Pozo	7409571,026	589772,732	2301,495	Nivel (PAT)	Mensual
L4-7	Pozo	7406037,968	593769,459	2302,967	Nivel	Continuo
L4-8	Pozo	7406127,781	593360,433	2302,820	Nivel (PAT)	Continuo
					Calidad A	Trimestral
L4-9	Pozo	7406144,432	592623,504	2302,180	Nivel	Continuo
					Calidad A	Trimestral
L4-11	Pozo	7406056,458	590533,407	2301,333	Nivel	Continuo(p)
L4-12	Pozo	7406056,633	590333,966	2300,949	Nivel (PAT)	Continuo
					Calidad A	Trimestral
L4-13	Pozo	7406057,987	590201,704	2300,918	Nivel	Continuo
L4-14	Pozo	7406059,643	590068,599	2301,228	Nivel	Continuo(p)
L4-15	Pozo	7406063,312	589870,942	2301,015	Nivel	Mensual
L4-16	Pozo	7406099,712	588869,963	2301,355	Nivel (PAT)	Mensual
L13-1	Pozo	7411009,384	594639,533	2319,445	Nivel (PAT)[25]	Continuo
L13-2	Pozo	7410993,521	593833,900	2309,226	Nivel	Continuo
L13-3	Pozo	7410998,357	593054,197	2304,810	Nivel	Continuo
L13-5	Pozo	7411029,596	591375,829	2301,781	Nivel	Continuo(p)
L13-6	Pozo	7411019,594	590625,643	2301,813	Nivel	Continuo(p)
L13-7	Pozo	7411028,928	589876,438	2301,561	Nivel	Mensual
L13-7R[26]	Pozo	7411025	589878	N/A	Nivel	Mensual
L14-1[27]	Pozo	7407109,563	595569,214	2316,875	Nivel (PAT)	Mensual
L14-2	Pozo	7407113,026	594810,167	2308,514	Nivel	Mensual
L14-3	Pozo	7407115,766	593698,942	2302,865	Nivel	Mensual
L14-5	Pozo	7407286,222	592186,922	2302,011	Nivel (PAT)	Continuo(p)
L14-6	Pozo	7407328,434	591425,984	2301,816	Nivel (PAT)	Continuo(p)
L14-7	Pozo	7407519,576	590655,994	2302,283	Nivel	Continuo(p)
L5-6[28]	Pozo	7404843,405	595818,481	2312,472	Nivel (PAT)	Continuo
L5-7	Pozo	7403481,353	595448,967	2309,688	Nivel	Continuo
L5-8	Pozo	7403503,249	594827,116	2305,104	Nivel (PAT)	Continuo
L5-9	Pozo	7403630,725	592139,000	2302,081	Nivel	Continuo
L5-10	Pozo	7403629,275	591910,897	2301,595	Nivel (PAT)	Continuo
L5-11	Pozo	7403629,661	591830,742	2301,643	Nivel	Continuo
L5-12	Pozo	7403639,727	591686,423	2301,628	Nivel	Continuo(p)

[25] L13-1 es también punto indicador de estado en el sistema Vegetación Borde Este.
[26] Coordenadas referenciales: Nuevo pozo de monitoreo (requiere construcción).
[27] L14-1 es también punto indicador de estado en el sistema Vegetación Borde Este.
[28] L5-6 es también punto indicador de estado en el sistema Vegetación Borde Este.

Identificación	Tipo	Coordenadas UTM WGS 1984 (19S)			Variable / parámetro	Frecuencia
		Norte	Este	Cota Punto Referencia (m.s.n.m)		
L5-13	Pozo	7403659,846	591481,594	2301,661	Nivel	Continuo(p)
L5-14	Pozo	7403675,639	591163,338	2301,442	Nivel	Continuo
L5-15	Pozo	7403723,309	590791,178	2301,064	Nivel	Continuo
L3-2	Pozo	7409615,430	598844,962	2395,219	Nivel	Mensual
L3-3	Pozo	7409496,336	594614,772	2314,614	Nivel (PAT)	Mensual
L3-4 (SOPM-8)	Pozo	7408833,142	587551,702	2300,724	Nivel (PAT)	Mensual
L4-3	Pozo	7406265,009	596113,201	2320,533	Nivel	Mensual
					Calidad A	Trimestral
					Perfil Conductividad Eléctrica	Mensual
L4-4	Pozo	7405733,368	594797,864	2306,370	Nivel	Mensual
L4-5	Pozo	7406037,022	589607,694	2301,229	Nivel	Mensual
L4-6	Pozo	7405467,671	585967,230	2300,684	Nivel	Mensual
					Calidad A	Trimestral
L5-1	Pozo	7403308,441	600351,659	2426,055	Nivel	Mensual
L5-2	Pozo	7403455,326	597045,652	2334,165	Nivel (PAT)	Mensual
L5-3	Pozo	7403543,673	593971,422	2302,716	Nivel	Continuo
					Calidad A	Trimestral
L5-4	Pozo	7403702,594	589565,668	2300,658	Nivel (PAT)	Mensual
SOPM-9	Pozo	7403823,460	587169,691	2300,793	Nivel (PAT)	Mensual
GD-02	Pozo	7403739,159	589933,786	2300,528	Nivel	Mensual
D-2	Pozo	7403779,681	588662,616	2300,971	Nivel (PAT)	Mensual
L4-10	Reglilla	7406210,740	592251,599	2301,170	Nivel	Mensual
L4-10 B[29]	Reglilla	7406205	592280	N/A	Nivel	Continuo
					Calidad A	Trimestral
L13-4 [30]	Reglilla	7410799,970	592412,366	2302,472	Nivel	Mensual
L13-4 B	Pozo	7410767	592200	N/A	Nivel	Continuo
L14-4	Reglilla	7407155,284	592926,137	2302,025	Nivel	Mensual [31]
L14-4 B	Pozo	7407155	592936	N/A	Nivel	Continuo
L3-7	Reglilla	7409604,104	592414,494	2302,250	Nivel	Mensual
L3-7 B	Pozo	7409600	592420	N/A	Nivel	Mensual
L5-G3 Reglilla	Reglilla	7403843,510	593160,197	2301,137	Nivel	Mensual
L5-G3B	Reglilla	7404560	592153	N/A	Nivel	Continuo(p)
					Calidad B	Trimestral
LZA3-1 (Quelana)	E. Meteorológica	7403563,004	590919,577	N/A	DV, Ev, HR, PA, Pp, RG, T, VV	Continuo
LZA3-2	E. Meteorológica	7408473,068	590646,997	N/A	DV, HR, PA, Pp, RG, T, VV	Continuo
CAMAR-2[32]	Pozo	7409831,330	598072,110	2380,057	Nivel	Mensual

[29] Reglilla L4-10 con poca columna de agua, se modifica frecuencia de medición de nivel continua a mensual y se elimina calidad. Se incorpora pozo L4-10 B con medición nivel/calidad con frecuencia continua/trimestral.

[30] Reglilla L13-4 y L4-10 está emplazada en un sector con una columna de agua menor a 50 cm, por lo que se cambia frecuencia de medición continua a mensual. Como complemento se incorpora pozo L13-4 B y L4-10 B con medición continua de nivel

[31] Sector en que se ubican reglillas L14-4 y L3-7 se encuentra seco. Se cambia frecuencia de medición continua (RCA 226/2006) a medición mensual. Como complemento se incorpora pozo L14-4 B y L3-7 B con medición continua de nivel

[32] Cambia desde Pozo de bombeo en RCA 226 a pozo de monitoreo. Su operación fue detenida a partir de 2018 y su infraestructura de bombeo desmantelada durante 2021 (Programa de Cumplimiento F-041-2016)

Identificación	Tipo	Coordenadas UTM WGS 1984 (19S)			Variable / parámetro	Frecuencia
		Norte	Este	Cota Punto Referencia (m.s.n.m)		
					Calidad C	Trimestral
SOCAIRE-5B	Pozo Bombeo	746165,630	598163,880	2361,807	Nivel	Mensual
					Volumen	Mensual
					Calidad C	Trimestral
Cuerpos superficiales de agua dispersos Aguas de Quelana	Laguna	N/A	N/A	N/A	Superficie Imagen	Trimestral
GNSS-07[33]	GNSS	7401169,70	593051,77	N/A	Deformación	Mensual

[33] Las mediciones de deformación con GNSS responden al Compromiso Ambiental Voluntario 08 “Diseño e implementación de red de monitoreo in situ de deformación del terreno en el Salar de Atacama”. Al término de la fecha de reporte no se han instalado por lo que sus coordenadas son referenciales.

3. Sistema Vegetación Borde Este

(v) Voluntario

(p) Pozos para los cuales la RCA N°182/2026 establece monitoreo continuo; sin embargo, al término del período de reporte del presente PSAH, la frecuencia de medición aún corresponde a monitoreo mensual.

Identificación	Tipo	Coordenadas UTM WGS 1984 (19S)			Variable / parámetro	Frecuencia
		Norte	Este	Cota Punto Referencia		
L2-25	Pozo	7414726,679	592439,512	2310,292	Nivel	Continuo (v)
L3-5	Pozo	7409547,425	593776,023	2304,836	Nivel	Continuo
L7-14	Pozo	7422403,413	592286,506	2318,327	Nivel (PAT)	Continuo (v)
L9-1	Pozo	7396682,165	594862,354	2316,571	Nivel (PAT)	Continuo (v)
					Calidad A	Trimestral
L9-2	Pozo	7396786,416	594486,720	2314,203	Nivel (PAT)	Continuo (v)
L7-13	Pozo	7422455,195	594116,418	2334,491	Nivel	Continuo (v)
L2-26	Pozo	7414918,140	593786,537	2323,373	Nivel (PAT)	Continuo (v)
L3-15	Pozo	7409664,062	594922,471	2320,062	Nivel (PAT)	Continuo (v)
L1-17	Pozo	7418238,881	591453,178	2307,476	Nivel	Continuo (v)
L2-27	Pozo	7412130,847	593470,528	2312,887	Nivel	Continuo (v)
L2-28	Pozo	7412131,545	594586,003	2320,697	Nivel (PAT)[34]	Continuo (v)
L4-17	Pozo	7405962,952	595169,370	2309,002	Nivel (PAT)	Continuo (v)
L4-10[35]	Reglilla	7406210,740	592251,599	2301,170	Nivel	Mensual
L4-10 B	Pozo	7406205	592280	N/A	Nivel	Continuo (p)
					Calidad A	Trimestral
L3-16	Pozo	7409802,827	597731,310	2371,999	Nivel	Continuo (v)
L7-15	Pozo	7422678,152	599594,220	2399,546	Nivel	Continuo (v)
L2-4	Pozo	7414608,959	591850,742	2304,882	Nivel	Mensual
					Calidad A	Trimestral
L3-3	Pozo	7409496,336	594614,772	2314,614	Nivel (PAT)	Mensual
L7-3	Pozo	7422583,154	591858,282	2314,822	Nivel	Mensual
					Calidad A	Trimestral
L1-3	Pozo	7418707,925	593724,574	2327,730	Nivel (PAT)	Mensual
L4-3	Pozo	7406265,009	596113,201	2320,533	Nivel	Mensual
					Perfil Conductividad Eléctrica	Mensual
					Calidad A	Trimestral
CA-2015	Pozo Bombeo	7396451,888	596135,704	2325,270	Nivel	Mensual
					Calidad C	Trimestral
					Volumen	Mensual
CAMAR-2015[36]	Pozo	7409871,826	598127,724	2380,923	Nivel	Mensual
					Perfil Conductividad Eléctrica	Mensual
Aguada 1	Pozo	7430489	596255	N/A	Nivel	Mensual
Quebrada Camar	E. Aforo	7411191,000	606516,000	N/A	Caudal	Mensual
					Calidad A	Trimestral
					Topobatimetría	Anual
Quebrada Soncor	Aforo	7419639,000	607076,000	N/A	Caudal	Mensual
					Calidad A	Trimestral

[34] L2-28 Y L4-17 son también punto indicador de estado en el sistema Aguas de Quelana.

[35] Reglilla L4-10 con poca columna de agua, se modifica frecuencia de medición de nivel continua a mensual y se elimina calidad. Se incorpora pozo L4-10 B con medición nivel/calidad con frecuencia continua/trimestral.

[36] CAMAR-2015 es un punto de monitoreo compartido con el Sistema Cuña Salina.

Identificación	Tipo	Coordenadas UTM WGS 1984 (19S)			Variable / parámetro	Frecuencia
		Norte	Este	Cota Punto Referencia		
					Topobatimetría	Anual
Quebrada aguas blancas Tranque	Aforo	7428089,000	603149,000	N/A	Caudal	Mensual
					Calidad A	Trimestral
					Topobatimetría	Anual
Quebrada aguas blancas Oeste	Aforo	7427544,000	603683,000	N/A	Caudal	Mensual
					Calidad A	Trimestral
					Topobatimetría	Anual
P2[37]	Pozo	7396429,300	596087,060	2325,481	Nivel	Mensual
LZA3-3	E. Meteorológica	7416254,093	590638,877	N/A	DV, HR, PA, Pp, RG, T, VV	Continuo
LZA7-1	E. Meteorológica	7394060,370	591697,185	N/A	DV, HR, PA, Pp, RG, T, VV	Continuo
LZA7-2	E. Meteorológica	7388689,871	593889,054	N/A	DV, HR, PA, Pp, RG, T, VV	Continuo
LZA12-1	E. Meteorológica	7417657,890	592021,878	N/A	DV, HR, PA, Pp, RG, T, VV	Continuo
LZA12-2	E. Meteorológica	7394904,303	593220,456	N/A	DV, HR, PA, Pp, RG, T, VV	Continuo

[37] El pozo de bombeo de agua industrial (pozo P2) fue reemplazado por el pozo CA-2015, a partir de febrero de 2017, según Res. 296/2016 de la DGA. No obstante, se mantiene la medición mensual de nivel de forma voluntaria y obligatorio a partir de la Res. 182/226.

4. Sistema Peine

(p) Pozos para los cuales la RCA N°182/2026 establece monitoreo continuo; sin embargo, al término del período de reporte del presente PSAH, la frecuencia de medición aún corresponde a monitoreo mensual.

Identificación	Tipo	Coordenadas UTM WGS 1984 (19S)			Variable / parámetro	Frecuencia
		Norte	Este	Cota Punto Referencia		
L10-1	Pozo	7380660,659	591440,066	2305,996	Nivel	Mensual
					Calidad A	Trimestral
					Perfil Conductividad Eléctrica	Mensual
L10-18	Pozo	7378643	592608	N/A	Nivel	Mensual
					Perfil Conductividad Eléctrica	Mensual
					Calidad A	Trimestral
L10-2	Pozo	7382683,183	589534,379	2301,602	Nivel	Continuo(p)
L10-3	Pozo	7381276,005	585556,469	2301,877	Nivel	Mensual
L10-4	Pozo	7381407,758	584907,774	2301,882	Nivel	Mensual
					Calidad A	Trimestral
L10-5	Pozo	7382630,957	585257,666	2301,747	Nivel (PAT)	Mensual
L10-6	Pozo	7382951,635	586579,514	2301,760	Nivel (PAT)	Continuo(p)
L10-7	Pozo	7382733,399	587591,241	2301,976	Nivel (PAT)	Continuo(p)
L10-8	Pozo	7383323,183	587479,408	2301,993	Nivel (PAT)	Continuo(p)
L10-9	Pozo	7383281,374	588859,797	2302,035	Nivel	Continuo(p)
L10-10	Pozo	7382729,906	588561,219	2302,046	Nivel	Continuo(p)
L10-11	Pozo	7386713,221	585193,006	2301,782	Nivel	Mensual
L10-12	Pozo	7388772,894	584400,099	2301,832	Nivel	Mensual
L10-13	Pozo	7382758,815	584610,139	2301,961	Nivel (PAT)	Mensual
L10-14	Pozo	7382944,903	582762,633	2302,007	Nivel (PAT)	Mensual
L10-15	Pozo	7383839,761	589152,940	2301,859	Nivel	Mensual
L10-16	Pozo	7386333,410	590452,497	2301,935	Nivel	Mensual
L10-17	Pozo	7388611,170	591616,701	2301,901	Nivel	Mensual
GD-03	Pozo	7382384,733	586688,013	2301,051	Nivel (PAT)	Continuo(p)
GD-04	Pozo	7383853,986	586142,952	2300,880	Nivel (PAT)	Continuo(p)
1028	Pozo	7383997,754	584432,981	2301,448	Nivel (PAT)	Mensual
					Calidad A	Trimestral
2018	Pozo	7391893,046	578015,440	2301,024	Nivel (PAT)	Mensual
2037R[38]	Pozo	7391949,147	583465,289	2301,929	Nivel	Mensual
1024	Pozo	7391600,134	589474,545	2300,950	Nivel	Mensual
Reglilla Saladita CONAF	Reglilla	7381471,227	587023,022	2301,762	Nivel	Mensual
					Calidad B	Trimestral
Reglilla Salada CONAF	Reglilla	7380706,645	587624,464	2301,963	Nivel	Mensual
					Calidad B	Trimestral
Reglilla Interna CONAF	Reglilla	7382021,412	586614,799	2301,456	Nivel	Mensual[39]
					Calidad B	Trimestral
Desborde Laguna Interna	Reglilla	7382076	586487	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad B	Trimestral
MSW-284	Pozo	7391622,427	589470,013	2300,776	Nivel	Mensual

[38] Pozo 2037R en remplazo del pozo 2037, el cual estaba obturado al inicio del monitoreo del PSAH durante el 2007.

[39] En RCA 226/2006 se comprometió la medición de nivel en reglilla Interna, pero dado que no está emplazada en un sector con una columna de agua mayor a 50 cm, se complementa con reglilla Desborde Laguna Interna. La reglilla debe ser instalada, por lo que las coordenadas son referenciales

Identificación	Tipo	Coordenadas UTM WGS 1984 (19S)			Variable / parámetro	Frecuencia
		Norte	Este	Cota Punto Referencia		
Aforo Salada [A-2(S)]	E. Aforo	7379852,460	589165,200	N/A	Caudal	Mensual
					Calidad A	Trimestral
					Topobatimetría	Anual
Aforo Saladita [A-1(S)]	E. Aforo	7380535,230	587408,430	N/A	Caudal	Mensual
					Calidad A	Trimestral
					Topobatimetría	Anual
Aforo Desborde Saladita Norte	E. Aforo	7381511	586906	N/A	Caudal	Mensual
					Calidad A	Trimestral
					Topobatimetría	Anual
Aforo Desborde Saladita Oeste	E. Aforo	7381433	586672	N/A	Caudal	Mensual
					Calidad A	Trimestral
					Topobatimetría	Anual
LZA9-1	E. Meteorológica	7380450,619	584312,796	N/A	DV, Ev, HR, PA, Pp, RG, T, VV	Continua
Laguna Salada	Laguna	N/A	N/A	N/A	Batimetría	5 años
					Superficie Topográfica(RTK)	5 años
					Seguimiento Volumétrico (3D)[40]	Mensual
					Superficie Imagen	Trimestral
(Desborde) Laguna Interna	Laguna	N/A	N/A	N/A	Superficie Imagen	Trimestral
					Superficie Topográfica(RTK)	5 años
Laguna Saladita	Laguna	N/A	N/A	N/A	Superficie Imagen	Trimestral
					Batimetría	5 años
					Seguimiento Volumétrico (3D)	Mensual
					Superficie Topográfica(RTK)	5 años
GNSS-06[41] (CAV 08)	GNSS	7380909,80	589113,39	N/A	Deformación	Mensual

[40] El seguimiento Volumétrico 3D se agrega considerando 12.2 letra b), RCA 182/2026.

[41] Las mediciones de deformación con GNSS responden al Compromiso Ambiental Voluntario 08 “Diseño e implementación de red de monitoreo in situ de deformación del terreno en el Salar de Atacama”. Al término de la fecha de reporte no se han instalado por lo que sus coordenadas son referenciales.

5. Sistemas vegas de Tilopozo

Identificación	Tipo	Coordenadas UTM WGS 1984 (19S)			Variable	Frecuencia
		Norte	Este	Cota PuntoReferencia		
L12-1[42]	Pozo	7377872,511	573891,041	2302,300	Nivel (PAT)[43]	Mensual
L12-2	Pozo	7375144,819	578896,149	2303,844	Nivel	Mensual
L12-3	Pozo	7374917,348	576268,696	2302,671	Nivel	Mensual
L12-4	Pozo	7372652,697	578423,068	2304,722	Nivel	Mensual
Tilopozo	Reglilla	7369363,758	577756,457	2309,549	Nivel	Mensual
LZA10-1	E. Meteorológica	7373409,108	578689,180	N/A	DV, HR, PA, Pp, RG, T, VV	Continuo
Laguna La Punta	Laguna	N/A	N/A	N/A	Superficie Topográfica (RTK)	5 años
					Superficie Imagen	Trimestral
					Batimetría	5 años
					Seguimiento Volumétrico (3D)	Mensual
Laguna La Brava	Laguna	N/A	N/A	N/A	Superficie Topográfica (RTK)	5 años
					Superficie Imagen	Trimestral
					Batimetría	5 años
					Seguimiento Volumétrico (3D)	Mensual

[42] Durante el segundo semestre de 2016, el antepozo del punto L12-1 fue destruido por un camión por lo cual se reconstruyó. Lo anterior implica un cambio en la cota del punto de referencia desde los 2302,348 a los 2302,296 (m s.n.m) DATUM WGS-1984. Todo lo anterior se reportó en el Informe N°20 del PSAH y fue informado a la SMA mediante carta GS185 del 2017

[43] L12-1 es pozo indicador de estado PAT en el sistema Peine.

6. Núcleo

(v) Voluntario

Identificación	Tipo	Coordenadas UTM WGS 84 (19S)			Variable / parámetro	Frecuencia
		Norte	Este	Cota Punto Referencia		
M7	Pozo	7393786,878	562662,518	2301,738	Nivel	Mensual
					Calidad A	Trimestral
E-324	Pozo	7393056,026	563023,213	2302,124	Nivel	Mensual
					Calidad A, Li, H_2BO_3, COT [44] (CAV-09)	Trimestral
E-101	Pozo	7391636,427	564581,508	2301,792	Nivel	Mensual
2040	Pozo	7390079,706	565600,098	2301,684	Nivel	Mensual
					Calidad A, Li, H_2BO_3, COT (CAV-09)	Trimestral
M1-C	Pozo	7389114,677	566253,542	2301,875	Nivel	Mensual
SOPM-2	Pozo	7404051,546	571302,229	2300,871	Nivel	Mensual
					Calidad A, Li, H_2BO_3, COT (CAV-09)	Trimestral
SOPE-6	Pozo	7402011,779	571690,995	2301,282	Nivel	Mensual
					Calidad A, Li, H_2BO_3, COT (CAV-09)	Trimestral
SOPM-12C	Pozo	7394294,052	574439,394	2301,288	Nivel	Mensual
					Calidad A	Trimestral
1001	Pozo	7392245,758	575189,800	2301,100	Nivel	Mensual
					Calidad A	Trimestral
MSW-252	Pozo	7392261,018	575290,664	2301,019	Nivel	Mensual
					Calidad A	Trimestral
SOPM-4	Pozo	7409930,500	578577,314	2300,912	Nivel	Mensual
SOPM-5	Pozo	7405276,743	579550,512	2300,916	Nivel (PAT)[45]	Mensual
L3-4 (SOPM-8)	Pozo	7408833,142	587551,702	2300,724	Nivel (PAT) [46]	Mensual
SOPM-10	Pozo	7398886,221	586801,851	2300,850	Nivel	Mensual
SOPM-11	Pozo	7393742,614	586119,554	2301,289	Nivel	Mensual
Zar-C-S	Pozo	7387589,963	547921,523	2303,141	Nivel	Mensual
M2-C	Pozo	7389269,262	558734,479	2302,084	Nivel	Mensual
Sample-4	Pozo	7379370,301	553220,513	2303,270	Nivel	Mensual
EIA-5	Pozo	7417291,455	573177,566	2301,128	Nivel	Mensual
						Continuo(v)
C4-B	Pozo	7424698,438	579751,952	2302,711	Nivel	Mensual
						Continuo(v)
2028	Pozo	7410286,464	570639,499	2300,938	Nivel	Mensual
1906	Pozo	7418675,338	576809,174	2300,802	Nivel	Mensual
						Continuo(v)
					Calidad A	Trimestral(V)
Salar (KCL)	E. Meteorológica	7396240,540	561376,160	N/A	DV, Ev, HR, PA, Pp, RG, T, VV	Continuo
SOP	E. Meteorológica	7403324,000	562717,000	N/A	DV, Ev, HR, PA, Pp, RG, T, VV	Continuo
GNSS-01[47] (CAV 08)	GNSS	7413650,511217	562641,1260651	N/A	Deformación	Mensual

[44] A los parámetros correspondientes a la Calidad A se le adiciona el monitoreo del litio, ácido bórico y carbono orgánico total en las estaciones SOPM-2, SOPE-6, M7, E-324 y 2040 de acuerdo con el Compromiso Ambiental Voluntario "Seguimiento y mejoras a la estimación de Infiltraciones indirectas desde Acopios"

[45] SOPM-5 es pozo indicador de estado PAT en el sistema Aguas de Quelana.

[46] L3-4 (SOPM-8) es pozo indicador de estado PAT en el sistema Aguas de Quelana.

		720806599	28948539			
GNSS-02(CAV 08)	GNSS	7405442,109638546593487	558709,027191179688089	N/A	Deformación	Mensual
GNSS-03(CAV 08)	GNSS	7393962,398027531802654	566669,144655551877804	N/A	Deformación	Mensual
GNSS-04(CAV 08)	GNSS	7384473,420840356498957	556323,070778985740617	N/A	Deformación	Mensual
GNSS-05(CAV 08)	GNSS	7384894,933216648176312	578825,140155200031586	N/A	Deformación	Mensual
GNSS-09(CAV 08)	GNSS	7409258,415430670604110	579678,960659267148003	N/A	Deformación	Mensual

[47] Las mediciones de deformación con GNSS responden al Compromiso Ambiental Voluntario 08 “Diseño e implementación de red de monitoreo in situ de deformación del terreno en el Salar de Atacama”. Al término de la fecha de reporte no se han instalado por lo que sus coordenadas son referenciales.

7. Zona Norte

Identificación	Tipo	Coordenadas UTM WGS 1984 (19S)			Variable / parámetro	Frecuencia
		Norte	Este	Cota Punto Referencia		
L11-1 [48]	Pozo	7441707,878	581776,785	2320,321	Nivel	Mensual
L11-2 [49]	Pozo	7439199,354	581780,854	2316,354	Nivel	Mensual
C-4B	Pozo	7424698	579752	N/A	Nivel	Mensual
L11-G1 [50]	Reglilla	7439198,281	582072,082	2315,557	Nivel	Mensual
Aforo APSA-3	E. Aforo	7428315	583144	N/A	Caudal	Mensual
					Calidad A	Trimestral
					Topobatimetría	Anual
Aforo río San Pedro 1	E. Aforo	7434743	569332	N/A	Caudal	Mensual
					Calidad A	Trimestral
					Topobatimetría	Anual
Aforo río San Pedro 2	E. Aforo	7462229	580112	N/A	Caudal	Mensual
					Calidad A	Trimestral
					Topobatimetría	Anual
PM1-1	Pozo	7428030	579628	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad A	Trimestral
PM1-2	Pozo	7428030	579628	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad A	Trimestral
					Perfil Conductividad Eléctrica	Mensual
PM2-1	Pozo	7434601	580781	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad A	Trimestral
PM2-2	Pozo	7434601	580781	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad A	Trimestral
					Perfil Conductividad Eléctrica	Mensual
PM3-1	Pozo	7438539	598509	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad A	Trimestral
PM4-1	Pozo	7430982	591210	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad A	Trimestral
PM5-1	Pozo	7430636	596214	N/A	Nivel	Mensual
					Calidad A	Trimestral

[48] Puntos de monitoreo que formaban parte de PSAH del sistema Soncor en la RCA 226. En este EIA se reasigna al sector Zona Norte.
[49] Puntos de monitoreo que formaban parte de PSAH del sistema Soncor en la RCA 226. En este EIA se reasigna al sector Zona Norte
[50] Puntos de monitoreo que formaban parte de PSAH del sistema Soncor en la RCA 226. En este EIA se reasigna al sector Zona Norte

8. Cuña Salina

(v) Voluntaria

(p) Pozos para los cuales la RCA N°182/2026 establece monitoreo continuo; sin embargo, al término del período de reporte del presente PSAH, la frecuencia de medición aún corresponde a monitoreo mensual.

Identificación	Tipo	Coordenadas UTM WGS 1984 (19S)			Variable / parámetro	Frecuencia
		Norte	Este	Cota PuntoReferencia		
Cuña 1	Pozo	7417502,394	588591,764	2301,228	Perfil Conductividad Eléctrica	Mensual
					Nivel	Mensual
Cuña 2	Pozo	7417900,827	589402,319	2301,855	Perfil Conductividad Eléctrica	Mensual
					Nivel	Mensual
Cuña 3	Pozo	7420047,169	592879,013	2321,805	Perfil Conductividad Eléctrica	Mensual
					Nivel	Mensual
L4-3	Pozo	7406265,009	596113,201	2320,533	Nivel	Continua (v)
					Calidad A	Trimestral
					Perfil Conductividad Eléctrica	Mensual
Cuña 4	Pozo	7405987,028	594841,820	2306,203	Perfil Conductividad Eléctrica	Mensual
					Nivel	Mensual
Cuña 5	Pozo	7406109,500	593361,943	2302,651	Perfil Conductividad Eléctrica	Mensual
					Nivel	Continuo(p)
Cuña 6	Pozo	7379240,901	591524,351	2307,281	Perfil Conductividad Eléctrica	Mensual
					Nivel	Mensual
Cuña 7	Pozo	7382218,750	587722,587	2301,859	Perfil Conductividad Eléctrica	Mensual
					Nivel	Mensual
L10-1	Pozo	7380660,659	591440,066	2305,996	Nivel	Mensual
					Perfil Conductividad Eléctrica	Mensual
					Calidad A	Trimestral
L10-18	Pozo	7378643	592608	N/A	Nivel	Mensual
					Perfil Conductividad Eléctrica	Mensual
					Calidad A	Trimestral
PM1-2	Pozo	7428030	579628	N/A	Nivel	Mensual
					Perfil Conductividad Eléctrica	Mensual
					Calidad A	Trimestral
PM2-2	Pozo	7434601	580781	N/A	Nivel	Mensual

					Perfil Conductividad Eléctrica	Mensual
					Calidad A	Trimestral
MP17-071	Pozo	7401047	594944	N/A	Conductividad Eléctrica	Mensual
					Nivel	Mensual
MP17-072	Pozo	7401055	594944	N/A	Conductividad Eléctrica	Mensual
					Nivel	Mensual
MP17-073	Pozo	7401071	594945	N/A	Conductividad Eléctrica	Mensual
					Nivel	Mensual
MP17-074	Pozo	7401065	594944	N/A	Conductividad Eléctrica	Mensual
					Nivel	Mensual
Pozo Campamento Andino	Pozo	7396715	596252	N/A	Conductividad Eléctrica	Mensual
					Nivel	Mensual
CAMAR-2015	Pozo	7409871,826	598127,724	2380,923	Nivel	Mensual
					Perfil Conductividad Eléctrica	Mensual
Línea Cuña 1	TEM	7417108	587799	N/A	TEM	Semestral
		7421345	595016			
Línea Cuña 4	TEM	7406159	587820	N/A	TEM	Semestral
		7406692	597555			
Línea Peine	TEM	7378719	593820	N/A	TEM	Semestral
		7384587	584083			
Línea Quelana-2	TEM	7396655	588209	N/A	TEM	Semestral
		7396481	597614			
Línea Soncor	TEM	7415175	583681	N/A	TEM	Semestral
		7412463	595202			
Línea Borde Este	TEM	7391205	589223	N/A	TEM	Semestral
		7390725	598854			
Línea Tilopozo	TEM	7379774	576872	N/A	TEM	Semestral
		7366780	578170			
Línea Zona Norte	TEM	7427283	579490	N/A	TEM	Semestral
		7437181	581387			
Línea Camar 2015	TEM	7406159	581387	N/A	TEM	Semestral
		7411468	587765			

9. Cuenca Salar de Atacama

(V) Voluntaria

Identificación	Tipo	Coordenadas UTM WGS 1984 (19S)			Variable / parámetro	Frecuencia
		Norte	Este	Cota PuntoReferencia		
E. Cordillera de la Sal	E. Meteorológica	7385424,187	544617,332	N/A	DV, Ev, HR, PA, Pp, RG, T, VV	Continuo
E. Domeyko (v)	E. Meteorológica	7416820,000	537635,000	N/A	DV, HR, PA, Pp, RG, T, VV	Continuo
E. Llano de la Paciencia(v)	E. Meteorológica	7457125,000	559003,000	N/A	DV, HR, PA, Pp, RG, T, VV	Continuo
LZA12-3	E. Meteorológica	7451500,907	589174,922	N/A	DV, HR, PA, Pp, RG, T, VV	Continuo

10. Estaciones Meteorológicas de Alta Montaña

Todos los puntos y mediciones son voluntarias

Identificación	Tipo	Coordenadas UTM WGS 1984 (19S)			Variable / parámetro	Frecuencia
		Norte	Este	Cota PuntoReferencia		
E. El Tatio (v)	E. Meteorológica	7527990,000	601295,000	N/A	Meteorología	Continuo
E. Cerro Cosor(v)	E. Meteorológica	7355221,000	616514,000	N/A	Meteorología	Continuo

11. Puntos de monitoreo Res. Ext. N°1314/2020 Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)

Todos los puntos y mediciones son voluntarias

Identificación	Tipo	Coordenadas UTM WGS 1984 (19S)			Variable / parámetro	Frecuencia	Sistema / Sector
		Norte	Este	Cota Punto Referencia			
2022	Pozo	7415017,275	563397,319	2300,686	Nivel	Mensual	Núcleo
2026	Pozo	7408825,782	562642,627	2300,965	Nivel	Mensual	Núcleo
2041	Pozo	7389418,911	551907,419	2302,188	Nivel	Mensual	Núcleo
3023	Pozo	7427104,28	595866,91	2357,52	Nivel	Mensual	Borde Este
3170	Pozo	7417586,35	596124,9	2363,693	Nivel	Mensual Continuo	Borde Este
AE-17	Pozo	7388277,57	593595,89	2305,098	Nivel	Mensual	Peine
AE-19	Pozo	7388288,57	593743,89	2305,52	Nivel	Mensual	Peine
C112	Pozo	7400625,453	596986,63	2331,75	Nivel	Mensual	Borde Este
MP17-043	Pozo	7401273,636	589650,375	2300,4	Nivel	Mensual	Aguas de Quelana
MP17-052	Pozo	7401174,087	591818,337	2300,717	Nivel	Mensual	Aguas de Quelana
MP17-053	Pozo	7401182,613	591818,755	2300,721	Nivel	Mensual	Aguas de Quelana
PUNTERA 154	Pozo	7427103,28	595868,914	2357,52	Nivel	Mensual	Borde Este
PUNTERA A	Pozo	7427125,28	595862,914	2357,574	Nivel	Mensual	Borde Este
PUNTERA B	Pozo	7427119,28	595856,914	2357,355	Nivel	Mensual	Borde Este
S-5	Pozo	7393828,068	595834,994	2321,596	Nivel	Mensual	Borde Este
S-6	Pozo	7395246,959	595692,458	2321,268	Nivel	Mensual	Borde Este
SP-1	Pozo	7394695,51	596102,72	2325,21	Nivel	Mensual	Borde Este
SP-3	Pozo	7396863,57	596808,95	2332,44	Nivel	Mensual	Borde Este
SP-4	Pozo	7392857,75	595888,49	2318,73	Nivel	Mensual	Borde Este